

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DÍLO

NA AKCI „VŠPJ - VÝSTAVBA KOLEJÍ (ZHOTOVITEL STAVBY)“

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO V EDS 133D221000049

UZAVŘENÉ MEZI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

A

SDRUŽENÍ KOLEJE – PODZIMEK, OHLA ŽS, METROSTAV DIZ

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 9. 2024** (dále jen „**Smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava,

IČO: 71226401,

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,

kteřou zastupuje doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Sdružení Koleje – Podzimek, OHLA ŽS, Metrostav DIZ

společností:

Podzimek a synové s.r.o.,

IČO: 46978194,

se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť,

kteřou zastupuje Ing. Martin Podzimek, jednatel,

OHLA ŽS a.s.,

IČO: 46342796,

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

kteřou zastupuje Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva,

Metrostav DIZ s.r.o.,

IČO: 25021915,

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

kteřou zastupuje Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 9. 2024 Smlouvu, podle které má Zhotovitel za úplatu provést pro Objednatele Dílo;
- (B) Objednatel předal Zhotoviteli Staveniště dne 27. 9. 2024;
- (C) usnesením Nejvyššího správního soudu (dále jen „**NSS**“) č. j. 9 As 184/2024-96 ze dne 26. 9. 2024 (dále jen „**Usnesení**“) došlo k pozastavení účinků pravomocného stavebního povolení na Stavbu (dále jen „**Stavební povolení**“);
- (D) v reakci na Usnesení oznámil dne 1. 10. 2024 Objednatel Zhotoviteli pozastavení účinnosti Stavebního povolení na výstavbu kolejí podle Smlouvy a Zhotovitel byl nucen přerušit práce na Díle podle Smlouvy;
- (E) v důsledku vydání Usnesení uzavřely Smluvní strany dne 1. 11. 2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), ve kterém se dohodly na přerušení prací do doby, než soud rozhodne o zrušení Usnesení nebo o kasační stížnosti, které se Usnesení týká (dále jen „**Doba přerušení**“) a dohodly si související podmínky, včetně úhrady vícenákladů za každý den trvání Doby přerušení a jednorázového nákladu na zřízení provizorního oplocení (dále jen „**Náklady přerušení**“);
- (F) Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti rozsudkem č.j. 9 As 184/2024-163 ze dne 19. 12. 2024 (dále jen „**Rozsudek**“) tak, že věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení ve dvou z devíti okruhů kasačních námitek, přičemž ostatní námitky zamítl;
- (G) s ohledem na vydání Rozsudku pominulo pozastavení účinků Stavebního povolení a snížila se pravděpodobnost případného dalšího pozastavení účinků Stavebního povolení;
- (H) Smluvní strany se mají zájem s ohledem na odpadnutí překážky pro provádění Díla dohodnout na dalším pokračování Díla a aktualizovat termíny pro další provádění Díla, včetně aktualizace Harmonogramu prací a Harmonogramu plateb;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Objednatel oznámil Zhotoviteli ukončení Doby přerušení a Smluvní strany se dohodly na obnovení provádění Díla ke dni 13. 1. 2025 (dále jen „**Den obnovení**“).
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že ke Dni obnovení jsou vypořádány veškeré nároky Smluvních stran související s přerušením Díla z důvodu vydání Usnesení. Smluvní strany se zavazují, že nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky, které jim vznikly nebo mohly vzniknout v souvislosti s přerušením Díla z důvodu vydání Usnesení a s Dobou přerušení.
- 1.4 Zhotovitel se počínaje Dnem obnovení zavazuje pokračovat v provádění Díla podle Smlouvy.

- 1.5 Smluvní strany se v souladu s článkem 1.6 Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na prodloužení termínů pro předání Stavby a pro provedení Díla. Ustanovení článku 3.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo kompletně provést a předat Stavbu nejpozději do 13. 12. 2026 a celé Dílo do 30 dnů od Kolaudace Stavby. Jednotlivé části Díla budou Zhotovitelem provedeny v termínech dle Harmonogramu prací.“

- 1.6 Smluvní strany se s ohledem na předchozí přerušení prací dohodly na změně Harmonogramu prací a Harmonogramu plateb. Nové znění Harmonogramu prací a Harmonogramu plateb tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy budou kumulativně splněny následující podmínky:

2.2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválí znění Dodatku;
a

2.2.2 Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Objednatel se zavazuje předat Dodatek ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky neprodleně poté, co bude podepsán všemi Smluvními stranami.

- 2.3 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto

Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku.

Za Objednatele,
v Jihlavě, dne _____

Za Zhotovitele (Podzimek a synové s.r.o.)
v Jihlavě, dne _____

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
rektor

Ing. Martin Podzimek
jednatel

Za Zhotovitele (OHLA ŽS a.s.),
v Jihlavě, dne _____

Za Zhotovitele (OHLA ŽS a.s.),
v Jihlavě, dne _____

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

Za Zhotovitele (Metrostav DIZ, s.r.o.),
v Jihlavě, dne _____

Za Zhotovitele (Metrostav DIZ, s.r.o.),
v Jihlavě, dne _____

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Přílohy: 1) Nové znění Harmonogramu prací a Harmonogramu plateb

